

监 理 日 志 ()

日期: 2020年5月6日

天气: 多云转中雨

星期: 三

气温: 23-34℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视中发现一组支架标高不一致, 现场要求整改。 2、要求施工人员进入厂区严禁大声喧哗, 并佩戴好口罩做好疫情防范工作。 3、要求施工单位下班前对用电设备进行遮盖, 临时用电切断电源。 4、监理资料整理	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	支架主基座焊接全部完成, 共 1012 个, 辅助基座焊接 60 个 支架材料分散, 支架安装。 下午下雨未施工 施工人数 12 人, 管理人员 1 人, 热风焊枪 2 个
其 它 事 项	早晚施工	
本 日 现 场 监 理 人 员		南 玉 荣
记 录 人: 南 玉 荣		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :