

监 理 日 志 ()

日期: 2020年5月7日

天气: 阴

星期: 四

气温: 23-28℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工人员佩戴口罩,做好疫情防范工作。 2、现场巡视中发现1个辅助支座漏焊,现场要求焊接。 3、要求施工单位清理现场施工垃圾。 4、监理资料整理	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	支架主基座焊接全部完成,共1012个,辅助基座焊接80个 支架材料分散,支架安装。 施工人数12人,管理人员1人,热风焊枪2个
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南 玉 荣
记 录 人: 南 玉 荣		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :