

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2020年5月11日

天气: 多云

星期: 二

气温: 22-27℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、要求施工人员佩戴口罩，做好疫情防范工作。</p> <p>2、现场巡视中发现已安装的支架有3处卡扣未安装，现场要求安装，并要求施工单位对已安装的支架进行检查。</p> <p>3、督促施工单位对已焊接的基座焊缝进行检查。</p> <p>4、要求施工单位清理现场施工垃圾。</p> <p>5、监理资料整理</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	<p>支架主基座焊接全部完成，共 1012 个；</p> <p>辅助基座焊接全部完成，共 644 个；</p> <p>支架安装，支架材料吊运分散、基座焊缝检查；</p> <p>施工人数 10 人，管理人员 1 人，</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人:南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):