

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2020年5月13日

天气: 多云

星期: 三

气温: 21-30℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工人员佩戴口罩,做好疫情防范工作。 2、现场巡视中发现有个别支架标高不一致,现场要求调整。 3、要求施工单位每日下班清理施工垃圾。 4、夜间施工现场光线较暗,要求增加照明设备。 5、监理资料整理	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	支 架 主 基 座 焊 接 全 部 完 成, 共 1012 个; 辅 助 基 座 焊 接 全 部 完 成, 共 644 个; 支 架 安 装 施 工 人 数 4 人, 管 理 人 员 1 人,
其 它 事 项	早 晚 施 工	
本 日 现 场 监 理 人 员	南 玉 荣	
记 录 人: 南 玉 荣	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ) :	