

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 5 月 14 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 21-30℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工人员佩戴口罩,做好疫情防范工作。 2、现场巡视中发现有工人未佩戴安全帽,现场要求正确佩戴。 3、要求施工单位在现场备好充足的饮用水。 4、现场发现一处支架螺丝未紧固到位,现场要求紧固。 5、监理资料整理	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	支架主基座焊接全部完成,共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成,共 644 个; 支架安装,桥架支座放线 施工人数 5 人,管理人员 1 人
其 它 事 项	早晚施工	
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):