

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 5 月 15 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 25-31℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工人员佩戴口罩,做好疫情防范工作。 2、要求总包方对进场的桥架材料报审。 3、现场巡视中发现 2 处支架标高不一致,现场要求调整. 4、屋面发现一处漏洞,现场要求修补。 5、监理资料整理	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	支架主基座焊接全部完成,共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成,共 644 个; 支架安装今日已完成 施工人数 4 人,管理人员 1 人
其 它 事 项	早晚施工	
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人: 南玉荣		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :