

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 5 月 16 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 25-32℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工人员佩戴口罩,做好疫情防范工作。 2、确认组件到货时间。 3、现场巡视中发现有工人未佩戴安全帽,现场要求正确佩戴。 4、夏季施工温度较高,要求总包方调整施工时间。 5、要求总包方对进场的材料报审。 6、监理资料整理	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	已完成: 支架主基座焊接全部完成,共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成,共 644 个; 支架安装已完成 今日施工: 支架橡胶盖安装,桥架安装,桥架支座焊接 施工人数 5 人,管理人员 1 人,热风焊枪 1 个
其 它 事 项	明日组件到货	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):