

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 5 月 17 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 24-33℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工人员佩戴口罩,做好疫情防范工作。 2、检查到场组件外包装,完好无破损。 3、组件吊装前发现吊车支腿未放方木,现场要求整改。 4、检查电车司机操作证及车辆合格证,检查吊带完好无破损。 5、2 点 30 分到 5 点 45 分旁站组件吊装,出安全旁站记录表一份。 6、监理资料整理	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	已完成: 支架主基座焊接全部完成,共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成,共 644 个; 支架安装已完成 今日施工: 电缆桥架安装,组件到场吊装 施工人数 5 人,管理人员 1 人,30 吨吊车一辆,叉车一辆
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人: 南玉荣		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :