

监 理 日 志 ()

日期: 2020年5月20日

天气: 阴转阵雨

星期: 三

气温: 22-27℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、监理资料整理 2、现场巡视中发现已安装的组件个别压块有缝隙,现场要求整改。 3、发现有工人在施工过程中未佩戴安全帽,现场要求正确佩戴。 4、要求施工单位清理组件护角等施工垃圾。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发能源科技有限公司	已完成: 支架主基座焊接全部完成, 共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成, 共 644 个; 支架安装已完成 今日施工: 组件吊运分散, 组件安装 施工人数 10 人, 管理人员 1 人
其它事项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):