

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 5 月 22 日

天气: 阵雨

星期: 五

气温: 20-24℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、早上下雨未施工，监理资料整理。 2、与总包单位到车间检查屋面防水情况，发现 1 处漏雨，要求立即修补。 3、下午对屋面修补处做渗水试验。 4、检查电缆桥架安装，未发现问题。	
施 工 情 况	施 工 单 位 上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 已完成：支架主基座焊接全部完成，共 1012 个； 辅助基座焊接全部完成，共 644 个； 支架安装已完成 今日施工：电缆桥架安装，，屋面防水修补，桥架支座焊接 施工人数 5 人，管理人员 1 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):