

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 5 月 23 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 22-27℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、早上到现场巡视电缆桥架支座焊接, 未发现问题。 2、有组件安装人员未佩戴安全帽, 现场要求佩戴。 3、检查组件安装, 发现 2 处压块缝隙较大, 现场要求调整。 4、要求施工单位清理组件护角等施工垃圾。 5、配合 TUV 人员对进场组件进行 EL 检测。	
施 工 情 况	施工单位 上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	施工内容及进度 已完成: 支架主基座焊接全部完成, 共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成, 共 644 个; 支架安装已完成 今日施工: 组件吊运分散, 组件安装, 桥架支座焊接 施工人数 11 人, 管理人员 1 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):