

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 5 月 24 日

天气: 多云转晴

星期: 日

气温: 23-29℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、早上到现场巡视发现有工人未佩戴安全帽,现场要求正确佩戴。 2、检查支架发现 2 处螺丝松动,现场要求整改。 3、检查组件安装,发现 2 处压块缝隙较大,现场要求调整。 4、要求施工单位清理组件护角等施工垃圾。 5、配合 TUV 人员对进场组件进行功率测试。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	已完成: 支架主基座焊接全部完成, 共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成, 共 644 个; 支架安装已完成 今日施工: 组件吊运分散, 组件安装 施工人数 10 人, 管理人员 1 人。
其 它 事 项	早晚施工	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):