

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 5 月 25 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 24-29℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、早上到现场巡视有组件玻璃面污染，向业主汇报。 2、检查组件安装，发现 1 处错缝，现场要求调整。 3、现场有工人未佩戴安全帽，现场要求佩戴。 4、要求施工单位清理组件护角等施工垃圾。 5、下午记录问题组件序列号。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	已完成：支架主基座焊接全部完成，共 1012 个； 辅助基座焊接全部完成，共 644 个； 支架安装已完成 今日施工：组件吊运分散，组件安装 施工人数 10 人，管理人员 1 人。
其 它 事 项	早晚施工	
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):