

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 5 月 26 日

天气: 多云转小雨

星期: 二

气温: 24-29℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、早上到现场巡视发现有工人未佩戴安全帽,现场要求正确佩戴防护用品。 2、与业主沟通现场组件脏污事宜。 3、要求施工单位整理办公楼屋顶纸箱、包装袋等施工垃圾。 4、要求施工单位停止安装组件,等待业主与厂家协商结果。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	已完成: 支架主基座焊接全部完成, 共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成, 共 644 个; 支架安装已完成 今日施工: 组件吊运分散, 组件安装(早上), 下午逆变器及电缆支架固定槽钢安装 施工人数早上 10 人, 下午 4 人, 管理人员 1 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):