

监 理 日 志 ()

日期: 2020年5月27日

天气: 阴转小雨

星期: 三

气温: 21-27℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、早上到现场检查桥架支架及逆变器固定槽钢,测量距离符合设计要求。</p> <p>2、与 TUV、晶科人员对组件进行开箱检查,现场对组件表面污渍进行擦拭,确定比例。</p> <p>3、车间反应屋面有一处漏雨,确定漏雨位置,要求施工单位及时处理。</p> <p>4、监理资料整理。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发能源科技有限公司	<p>已完成: 支架主基座焊接全部完成,共 1012 个;</p> <p>辅助基座焊接全部完成,共 644 个;</p> <p>支架安装已完成</p> <p>今日施工: 逆变器及电缆支架固定槽钢安装</p> <p>施工人数 4 人,管理人员 1 人。</p>
其它事项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人:南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	