

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 5 月 28 日

天气: 阵雨

星期: 四

气温: 22-27℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、与 TUV、晶科售后人员对组件进行开箱检查, 现场对组件表面污渍进行擦拭, 确定比例。 2、有工人未佩戴安全帽, 现场要求正确佩戴。 3、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	已完成: 支架主基座焊接全部完成, 共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成, 共 644 个; 支架安装已完成 今日施工: 逆变器及电缆支架固定槽钢安装 施工人数 4 人, 管理人员 1 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南 玉 荣
记 录 人: 南 玉 荣		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :