

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 5 月 30 日

天气: 阴转小雨

星期: 六

气温: 24-29℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场检查电缆桥架接地线安装,发现未按照要求安装,现场要求整改。 2、因现场组件有瑕疵,现对已安装的组件进行拆除,现场给工人做技术交底,并要求施工单位对组件在做好成品保护工作。 3、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位 上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 已完成: 支架主基座焊接全部完成,共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成,共 644 个; 支架安装已完成 今日施工: 桥架接地线安装,组件拆除 施工人数 6 人,管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人:南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):