

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 5 月 31 日

天气: 阴转阵雨

星期: 日

气温: 25-30℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场检查组件拆卸,发现在拆卸过程中有工人用脚踩踏组件,现场给工人做技术交底。 2、要求施工单位对已打包的组件进行遮盖,以免下雨浸泡组件。 3、现场有工人未佩戴安全帽,现场要求正确佩戴。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	已完成: 支架主基座焊接全部完成, 共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成, 共 644 个; 支架安装已完成 今日施工: 组件拆除打包 施工人数 10 人, 管理人员 1 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南 玉 荣
记 录 人: 南 玉 荣		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :