

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 6 月 2 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 25-32℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因屋面温度较高,下午施工时间定在 5 点到 9 点,检查屋面照明情况。 2、要求施工单位对已打包的组件进行遮盖,以免下雨浸泡组件。 3、有工人未穿反光背心,未佩戴安全帽,现场要求正确佩戴防护用品。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	已完成: 支架主基座焊接全部完成,共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成,共 644 个; 支架安装已完成,电缆桥架安装 75%。 今日施工: 组件搬运打包 施工人数 10 人,管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):