

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 6 月 3 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 25-32℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视中发现一块组件玻璃表面有划伤,现场给工人技术交底。 2、要求施工单位对已打包的组件进行遮盖,以免下雨浸泡组件。 3、确认下一批组件进场时间。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	已完成: 支架主基座焊接全部完成,共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成,共 644 个; 支架安装已完成,电缆桥架安装 75%。 今日施工: 组件搬运打包 施工人数 10 人,管理人员 1 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南 玉 荣
记 录 人: 南 玉 荣		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :