

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 6 月 4 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 26-32℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视中发现屋面防水层有一处破损,要求施工单位尽快修补。 2、要求施工单位对已打包的组件进行遮盖,以免下雨浸泡组件。 3、现场有工人未佩戴安全帽,现场要求正确佩戴。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	已完成: 支架主基座焊接全部完成, 共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成, 共 644 个; 支架安装已完成, 电缆桥架安装 75%。 今日施工: 组件搬运打包 施工人数 10 人, 管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):