

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 6 月 6 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 24-31℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查叉车司机操作证及车辆合格证, 组件装车。 2、现场发现 1 人未穿反光背心, 现场要求整改 3、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	已完成: 支架主基座焊接全部完成, 共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成, 共 644 个; 支架安装已完成, 电缆桥架安装 75%。 今日施工: 组件装车 施工人数 4 人, 管理人员 1 人, 叉车 1 辆。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):