

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 6 月 9 日

天气: 中雨

星期: 二

气温: 24-27℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	已完成: 支架主基座焊接全部完成, 共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成, 共 644 个; 支架安装已完成, 电缆桥架安装 75%。 今日下雨未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):