

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 6 月 13 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 27-32℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、逆变器到货检查外包装,包装完好无损,今日未进行开箱检查。 2、对组件外观进行检查,对不符合标准的组件进行挑选。 3、现场有工人未佩戴安全帽,现场要求正确佩戴。 4、已安装的组件有 1 处压块缝隙较大,现场要求调整。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	已完成: 支架主基座焊接全部完成,共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成,共 644 个; 支架安装已完成,电缆桥架安装 75%。 今日施工内容: 组件外观检查,组件吊运分散安装 施工人数 10 人,管理人员 1 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南 玉 荣
记 录 人: 南 玉 荣		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :