

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2020年6月15日

天气: 晴

星期: 二

气温: 25-32℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、对组件外观进行检查,对不符合标准的组件进行挑选。 2、现场要求工人佩戴劳保用品,正确佩戴安全帽。 3、要求工人在搬运组件时走木板,以免对防水层造成破坏。 4、监理资料整理。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发能源科技有限公司	已完成: 支架主基座焊接全部完成,共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成,共 644 个; 支架安装已完成,电缆桥架安装 75%, 逆变器安装 1 台。  今日施工内容: 组件外观检查,组件吊运分散安装 施工人数 12 人,管理人员 1 人
其它事项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人:南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	