

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 6 月 17 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 27-34℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对组件外观进行检查,挑选出组件背板小凹坑有 4 个的及大凹坑的组件,准备退货。 2、现场巡视检查组件背板线连接绑扎情况,发现 5 处线缆落在屋面,现场要求重新绑扎。 3、要求施工单位下班前对组件护角等施工垃圾进行清理。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	已完成: 支架主基座焊接全部完成,共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成,共 644 个; 支架安装已完成,电缆桥架安装 75%, 逆变器安装 1 台。 今日施工内容: 组件外观检查,组件吊运分散安装,逆变器安装 3 台。 施工人数 11 人,管理人员 2 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南 玉 荣
记 录 人: 南 玉 荣		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :