

监 理 日 志 ()

日期: 2020年6月18日

天气: 晴

星期: 四

气温: 26-35℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、现场与晶科售后人员及施工单位负责人检查组件背板凹坑情况。</p> <p>2、现场巡视中发现 1 处组件边压块缝隙较大, 现场要求整改并逐一进行检查。</p> <p>3、要求施工单位下班前对组件护角等施工垃圾进行清理。</p> <p>4、监理资料整理。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发能源科技有限公司	<p>已完成: 支架主基座焊接全部完成, 共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成, 共 644 个; 支架安装已完成, 电缆桥架安装 75%, 逆变器安装 8 台。</p> <p>今日施工内容: 组件外观检查, 组件吊运分散安装, 逆变器安装 4 台。</p> <p>施工人数 11 人, 管理人员 2 人</p>
其它事项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):