

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 6 月 19 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 27-35℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场检查组件背板线固定情况,发现2处背板线未固定好,现场要求整改。 2、现场有工人未佩戴安全帽,现场要求正确佩戴。 3、要求施工单位下班前对组件护角等施工垃圾进行清理。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	已完成: 支架主基座焊接全部完成, 共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成, 共 644 个; 支架安装已完成, 电缆桥架安装 75%, 逆变器安装 8 台。 今日施工内容: 组件外观检查, 组件吊运分散安装 施工人数 11 人, 管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):