

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 6 月 20 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 27-35℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场检查组件安装, 未发现问题。 2、现场有工人未佩戴安全帽, 现场要求正确佩戴。 3、要求施工单位整理屋面托盘等施工垃圾。 4、确定组件明日到货。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	已完成: 支架主基座焊接全部完成, 共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成, 共 644 个; 支架安装已完成, 电缆桥架安装 75%, 逆变器安装 8 台。 今日施工内容: 不合格组件打包, 组件安装 施工人数 11 人, 管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣 .
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):