

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 6 月 23 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 27-36℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视中发现屋面托盘及包装袋杂乱, 现场要求清理。 2、有工人未佩戴安全帽, 现场要求正确佩戴防护用品。 3、发现 2 处压块缝隙较大, 现场要求调整。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	已完成: 支架主基座焊接全部完成, 共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成, 共 644 个; 支架安装已完成, 电缆桥架安装 75%, 逆变器安装 8 台。 今日施工内容: 组件分散安装 施工人数 12 人, 管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):