

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2020年6月26日

天气: 阴转中雨

星期: 五

气温: 26-35℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、现场巡视中发现有工人未佩戴安全帽及反光背心,现场要求正确佩戴防护用品。</p> <p>2、要求施工单位尽快对桥架高度进行整改,以免影响到电缆敷设进度。</p> <p>3、现场给工人做技术交底。</p> <p>4、监理资料整理。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发能源科技有限公司	<p>已完成: 支架主基座焊接全部完成, 共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成, 共 644 个; 支架安装已完成, 电缆桥架安装 75%, 逆变器安装 8 台。</p> <p>今日施工内容: 组件分散安装 施工人数 12 人, 管理人员 1 人</p>
其它事项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人: 南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	