

监 理 日 志 ()

日期: 2020年6月29日

天气: 晴

星期: 二

气温: 26-35℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、现场测量悄悄家支架高度调整，确保桥架安装后高度统一。</p> <p>2、要求施工单位清理屋面施工垃圾。</p> <p>3、要求施工单位尽快清除桥架螺丝孔周边锈迹，并做好防腐。</p> <p>4、巡视中发现 1 处防水层破损，现场要求施工单位修补。</p> <p>5、监理资料整理。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发能源科技有限公司	<p>已完成：支架主基座焊接全部完成，共 1012 个；</p> <p> 辅助基座焊接全部完成，共 644 个；</p> <p> 支架安装已完成，电缆桥架安装 75%，</p> <p> 逆变器安装 8 台, 组件全部分散完成。</p> <p>今日施工内容：组件安装</p> <p>施工人数 6 人，管理人员 1 人。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):