

监 理 日 志 ()

日期: 2020年6月30日

天气: 晴

星期: 二

气温: 26-34℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡视中发现屋面防水层有 1 处破损, 现场要求修补, 已进行修补, 并安排专人在屋面检查。</p> <p>2、检查组件安装, 发现 2 处边压块缝隙较大, 3 处组件背板线落在屋面, 现场要求整改。</p> <p>3、检查桥架高度调整, 未发现问题。</p> <p>4、监理资料整理。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	<p>已完成: 支架主基座焊接全部完成, 共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成, 共 644 个; 支架安装已完成, 电缆桥架安装 75%, 逆变器安装 8 台, 组件全部分散完成。</p> <p>今日施工内容: 组件安装, 桥架高度调整</p> <p>施工人数 6 人, 管理人员 1 人。</p>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南 玉 荣
记 录 人: 南 玉 荣		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :