

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 7 月 2 日

天气: 小雨转晴

星期: 四

气温: 26-34℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、电缆桥架切割部位要求施工单位做好防腐。 2、现场巡视中发现有工人将工具放在组件上面,现场给工人做安全技术交底。 3、屋面温度较高,要求施工单位在现场备好充足的饮用水及防暑药品。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	已完成: 支架主基座焊接全部完成, 共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成, 共 644 个; 支架安装已完成, 电缆桥架安装 75%, 逆变器安装 8 台, 组件全部分散完成。 今日施工内容: 桥架安装, 逆变器遮阳棚安装 施工人数 6 人, 管理人员 1 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南 玉 荣
记 录 人: 南 玉 荣		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :