

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 7 月 3 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 26-35℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、在屋面巡视中发现多处屋面防水层破损,现场要求尽快修补,已修补。 2、发现有工人未佩戴安全帽,现场要求正确佩戴。 3、检查直流电缆敷设,要求施工单位将电缆头用胶带包扎,防止进水。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	已完成: 支架主基座焊接全部完成,共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成,共 644 个; 支架安装已完成,电缆桥架安装 75%, 逆变器安装 8 台,组件全部安装完成。 今日施工内容: 桥架安装,直流电缆穿管敷设绑扎 施工人数 6 人,管理人员 1 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南 玉 荣
记 录 人: 南 玉 荣		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :