

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 7 月 6 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 27-35℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视中发现 2 处屋面破损, 现场要求施工单位修补。 2、检查电缆桥架接地线连接螺丝做防腐情况, 未发现问题。 3、有工人将工具放置在组件上, 现场要求整改, 并做安全技术交底。 4、要求施工单位对进场电缆做报审。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	已完成: 支架主基座焊接全部完成, 共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成, 共 644 个; 支架安装已完成, 电缆桥架安装 85%, 逆变器安装 8 台, 组件全部安装完成。 今日施工内容: 直流电缆穿管敷设绑扎 施工人数 4 人, 管理人员 1 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):