

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 7 月 9 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 26-33℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、与总包在现场检查屋面破损情况,发现多处破损,现场要求临时修补。 2、确定配电房施工时间。 3、确定交流电缆、接地圆钢到场时间,本周六日。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	已完成: 支架主基座焊接全部完成,共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成,共 644 个; 支架安装已完成,电缆桥架安装 85%, 逆变器安装 8 台,组件全部安装完成。 今日施工内容: 直流电缆穿管敷设绑扎,屋面修补 施工人数 4 人,管理人员 1 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):