

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 7 月 14 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 27-37℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场检查 MC4 插头连接, 测量组串电压, 发现有 3 串无电压, 现场要求排查。 2、要求施工单位下班前清理配电房施工垃圾。 3、检查电缆桥架整改情况。 4、屋面发现 1 处破损, 要求修补。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	已完成: 支架主基座焊接全部完成, 共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成, 共 644 个; 支架安装已完成, 电缆桥架安装 90%, 逆变器安装 8 台, 组件全部安装完成, 直流电缆敷设完成 今日施工内容: 直流电缆 MC4 插头连接, 并网柜基础开挖砌筑, 屋面防水修补, 视频监控安装 施工人数 8 人, 管理人员 2 人, 热风焊枪 1 个。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):