

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 7 月 20 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 27-35℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因施耐德改造办公区域要求清理放置的材料及工具，今日未施工。 2、现场发现 1 处屋面防水层破损，现场要求修补。 3、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	已完成：支架主基座焊接全部完成，共 1012 个； 辅助基座焊接全部完成，共 644 个； 支架安装已完成，电缆桥架安装 90%， 逆变器安装 8 台, 组件全部安装完成， 直流电缆敷设完成，通视频监控安装完成， 通讯线敷设完成。 今日施工内容：工具材料搬运整理 施工人数 5 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):