

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 7 月 21 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 26-35℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、陪同施耐德厂区现场负责人查看现场施工情况。 2、检查气象站固定支架安装，未发现问题。 3、提醒施工单位下班前切断临时电源，整理好用电设备。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司 已完成: 支架主基座焊接全部完成, 共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成, 共 644 个; 支架安装已完成, 电缆桥架安装 90%, 逆变器安装 8 台, 组件全部安装完成, 直流电缆敷设完成, 通视频监控安装完成, 通讯线敷设完成。 今日施工内容: 工具材料搬运整理, 气象站固定支架安装 施工人数 4 人, 管理人员 1 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南 玉 荣
记 录 人: 南 玉 荣		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :