

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 7 月 26 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 27-36℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查到场并网柜外观及合格证出厂检验报告。 2、检查施工人员保险及特种作业操作证,现场给工人安全技术交底。 3、检查到场 16 平方逆变器接地线合格证。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位 上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	施工内容及进度 已完成: 支架主基座焊接全部完成, 共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成, 共 644 个; 支架安装已完成, 电缆桥架安装 90%, 逆变器安装 8 台, 组件全部安装完成, 直流电缆敷设完成, 通视频监控安装完成, 通讯线敷设完成, 气象站设备安装完成。 今日施工内容: 并网柜就位 施工人数 4 人, 管理人员 1 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):