

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 8 月 8 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 26-34℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、屋面木板清理后发现多处屋面防水层破损,现场要求施工单位修补。 2、明日交流电缆敷设,要求施工单位给施工人员做好安全技术交底。 3、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	已完成: 支架主基座焊接全部完成, 共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成, 共 644 个; 支架安装已完成, 电缆桥架安装 100%, 逆变器安装 8 台, 组件全部安装完成, 直流电缆敷设完成, 通视频监控安装完成, 通讯线敷设完成, 气象站设备安装完成。 今日施工内容: 屋面木板及施工垃圾清理, 接地圆钢折弯, 通讯线及电源线接线 施工人数 4 人, 管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):