

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 8 月 9 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 26-36℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查今日进场使用的曲臂车车辆合格证及操作人员证件。 2、要求高空作业人员佩戴安全帽及防坠落安全绳。 3、现场给工人安全技术交底,要求施工单位备好充足的饮用水及防暑药品。 4、现场旁站交流电缆敷设。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	已完成: 支架主基座焊接全部完成, 共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成, 共 644 个; 支架安装已完成, 电缆桥架安装 100%, 逆变器安装 8 台, 组件全部安装完成, 直流电缆敷设完成, 通视频监控安装完成, 通讯线敷设完成, 气象站设备安装完成。 今日施工内容: 交流电缆敷设 施工人数 11 人, 管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):