

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2020年8月10日

天气: 晴

星期: 一

气温: 25-35℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、要求施工单位恢复配电房绝缘胶垫及清理里面施工垃圾。</p> <p>2、检查交流电缆桥架盖板安装固定，未发现问题。</p> <p>3、因台风原因，要求施工单位整理屋面施工材料及施工垃圾，清理屋面天沟垃圾。</p> <p>4、监理资料整理。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发能源科技有限公司	<p>已完成: 支架主基座焊接全部完成, 共 1012 个;</p> <p>辅助基座焊接全部完成, 共 644 个;</p> <p>支架安装已完成, 电缆桥架安装 100%,</p> <p>逆变器安装 8 台, 组件全部安装完成,</p> <p>直流电缆敷设完成, 通视频监控安装完成,</p> <p>通讯线敷设完成, 气象站设备安装完成。</p> <p>今日施工内容: 交流电缆桥架盖板安装固定, 屋面清理</p> <p>施工人数 4 人, 管理人员 1 人</p>
其它事项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):