

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 8 月 13 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 25-35℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位对屋面防水层进行检查,发现破损应及时修补,以免下雨造成车间漏水。 2、检查交流电缆头制作,未发现问题。 3、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	已完成: 支架主基座焊接全部完成,共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成,共 644 个; 支架安装已完成,电缆桥架安装 100%, 逆变器安装 8 台,组件全部安装完成, 直流电缆敷设完成,通视频监控安装完成, 通讯线敷设完成,气象站设备安装完成。 今日施工内容: 屋面防水检查,接地圆钢固定,交流电缆头制作。 施工人数 4 人,管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):