

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 8 月 14 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 25-35℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、配电房交流电缆头制作,要求施工单位向施耐德厂区办理动火证明。 2、并网柜接地焊接及热缩管热缩要求配备灭火器。 3、检查交流电缆头制作,未发现问题。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司 已完成: 支架主基座焊接全部完成,共 1012 个; 辅助基座焊接全部完成,共 644 个; 支架安装已完成,电缆桥架安装 100%, 逆变器安装 8 台,组件全部安装完成, 直流电缆敷设完成,通视频监控安装完成, 通讯线敷设完成,气象站设备安装完成。 今日施工内容: 交流电缆头制作,反孤岛设备安装。 施工人数 9 人,管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):