

监 理 日 志

日期：2020 年 04 月 23 日

星期：四

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

天气：阵雨

温度：20-16℃

监 理 工 作 情 况	1、巡视灌注桩浇筑、箱变平台焊接 2、今日发现昨日灌注桩桩帽部分出现浮浆现象(具体原因为，该地最近天气为阴雨天，降水过多导致坑内积水)已要求进行超灌处理、灌注桩预埋件安置存在误差，以和施工单位、业主沟通设备支架安装时处理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人员 50 人，管理人员 14 人，施工机械挖机 2 台、钻孔机 2 台 1、灌注桩浇筑 2、箱变平台焊接 3、组件到场 4 车，一车 24 箱，一箱 25 块 4、灌注桩钢筋笼绑扎 5、基础钢筋笼绑扎
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王朝煊、刘德文、宋永武、樊旭东
记 录 人：樊旭东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：