

监 理 日 志

日期：2020年04月24日

天气：阵雨

星期：五

温度：22-15℃

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视灌注桩浇筑、箱变平台焊接 2、今日发现昨日灌注桩桩帽部分出现浮浆现象（已经通过超灌解决）。 3、召开第二次监理会议，并做好会议纪要	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人员 50 人，管理人员 13 人，施工机械挖机 2 台、钻孔机 2 台 1、上午下雨，施工人员在焊接预埋件和钢筋笼 2、下午雨停后灌注桩浇筑 3、光伏板进场 3 车、汇流箱进场 90 个 4、4 号箱变吊装安全就位
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王朝焯、刘德文、宋永武、樊旭东	
记 录 人： 樊旭东	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	