

# 监 理 日 志

日期：2020年04月28日

天气：晴

星期：二

温度：18-29℃

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1: 检查2号箱变平台焊接2人 2: 1号箱变吊装, 监理符合要求 3: 巡视钢筋笼制作, 预埋件, 钢筋入场焊接质量和人员安全符合要求 4: 挖掘机3台山上清表作业, 1台修进场道路, 1号与2号箱变电缆中端制作, 监理全程监督符合要求	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1: 施工内容: 钻孔, 焊预埋件, 钢筋制作, 1号箱变吊装, 焊接5号平台。 2: 施工人员: 30人, 管理人员14人 3: 施工机械: 钻机1台, 电焊机3台, 铲车1台, 运料翻斗车2台, 搅拌机2台, 挖掘机4台, 发电机2台, 汽车吊2台, 因混凝土材料缺少, 工人停工
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王朝焯、刘德文、宋永武、樊旭东、甄文波	
记 录 人 : 樊旭东	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	