

监 理 日 志

日期：2020 年 04 月 29 日

星期：三

天气：晴

温度：31-22℃

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1：检查灌注桩基础浇筑，发现有部分钢筋笼过低，监理跟踪检查要求施工单位把钢筋笼提起，经检查符合要求 2：巡视 1--2 号箱变电缆敷设，3 号箱变电缆终端支作连接，监理全程监督符合要求。 3：巡视钢筋笼制作，预埋件，质量和人员安全符合要求 4：挖掘机 3 台山上清表作业，1 人修进场道路 5：现场到小件 1 车	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1：施工内容：钻孔，焊预埋件，钢筋制作，1 号箱变吊装，焊接 5 号平台。 2：施工人员：30 人，管理人员 14 人 3：施工机械：钻机 1 台，电焊机 3 台，铲车 1 台，运料翻斗车 2 台，搅拌机 2 台，挖掘机 4 台，发电机 2 台，汽车吊 2 台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王朝煊、刘德文、宋永武、樊旭东、甄文波
记 录 人：樊旭东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：